

PLÁN KONTROLNÍCH PROHLÍDEK STAVBY

K ŽÁDOSTI O VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO POVOLENÍ K ZÁMĚRU:

„NOVÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE A ČERPACÍ ŘÁD NA ČOV SVĚTLÁ n/Sáz“

ZÁKLADNÍ PRAVIDLA KONTROLNÍCH PROHLÍDEK STAVBY

Kontrolní prohlídky stavby budou zahájeny dnem započetí výstavby a budou průběžně prováděny v intervalech min. jedenkrát za 3 týdny. V případě potřeby (zjištění pochybení při realizaci stavby apod.) vodoprávní nebo stavební úřad svolá kontrolní prohlídku mimo daný plán kontrolních prohlídek. Kontrolní prohlídky budou uskutečňovány v místě stavby za účasti zástupce vodoprávního nebo stavebního úřadu a stavebníka. Dle potřeby přizve vodoprávní nebo stavební úřad ke kontrolní prohlídce projektanta, stavbyvedoucího, osobu vykonávající stavební dozor či další dotčené osoby a orgány. Kontrolní prohlídka bude probíhat na podkladě ověřené dokumentace pro společné povolení a podle zák. č.183/2006 Sb - § 133.

PLÁN KONTROLNÍCH PROHLÍDEK STAVBY

Vzhledem k faktu, že dosud není přesně znám časový postup výstavby ani termín zahájení stavby, není možné zpracovat přesný plán kontrolních prohlídek. Přesný plán kontrolních prohlídek stavby zpracuje dodavatel stavby (ten bude stanoven na základě výběrového řízení) dle jím zhotoveného harmonogramu výstavby. Plán kontrolních prohlídek stavby bude zpracován dle základních pravidel – viz výše. Přesné termíny kontrolních prohlídek musí být stanoveny tak, aby časově vyhovovaly všem účastníkům. Plán kontrolních prohlídek bude sledovat následující milníky dílčí výstavby:

1. převzetí staveniště dodavatelem, vytyčení inženýrských sítí a vytyčení stavby
2. dokončení výkopu a zahájení pokládky potrubí
3. dokončení pokládky potrubí a osazení šachet případně armatur, provedení zkoušek vodotěsnosti, tlakových zkoušek a zkoušek o funkčnosti identifikačního vodiče
4. dokončení zásypu výkopu a konečná úprava povrchů
5. kolaudace stavby, předání sítí provozovateli